話題沸騰ポット（GOMA-1015）

#########

要求仕様書_QA管理表

以下のQ&Aは、ユーザ観点、機器観点にて話題沸騰ポットの要求仕様書　第7版をレビューして検出されたQA事項となっている。

状態	合計	A	B	C
CLOSE	13	3	4	6
OPEN	4	3	1	0

管理		指摘事項											回答内容				
ID	状態	重要度	観点	機能名	対象資料	Ver	要求ID	内容	記入者	記入日	回答期限	質問先	対応可否	回答内容	対応Ver	要求ID	回答者	回答日
QA-001	CLOSE	C	ユーザ	蓋	話題沸騰ポット要求仕様書	第7版	pot-100-11	pot-100-11に蓋の仕様が記載されておりますが、 蓋にはロック機能等は無いのでしょうか。	GAKU	2012/10/1	2012/10/5	企画部	可	ご指摘ありがとうございます。 前モデルからの流用部分であり、前回指摘が無かった為、問題無いと思いますが、今回、要求を明確にする為、ロック機能について追記致しました。	第8版	pot-100-11-1 pot-100-11-1A	たから	2012/10/2
QA-002	CLOSE	C	ユーザ	操作パネル	話題沸騰ポット要求仕様書	第7版	pot-100-12	pot-100-12に操作パネルが蓋にはめ込まれていると記載がありますが、防水加工されていると言う認識で宜しいでしょうか。	GAKU	2012/10/1	2012/10/5	企画部	可	はい。その認識で問題ございません。 仕様書にも記述を追記させて頂きました。	第8版	pot-100-11-2	たから	2012/10/2
QA-003	CLOSE	C	機器	貯水部	話題沸騰ポット要求仕様書	第7版	pot-100-15	貯水部の保温能力についての要求を教えて頂けないでしょうか。	あま	2012/10/3	2012/10/10	企画部	可	メカ部と検討し仕様を記載しました。 回答期限を過ぎてしまい申し訳ありません。	第8版	pot-100-15-1	づか	#########
QA-004	CLOSE	C	機器	貯水部	話題沸騰ポット要求仕様書	第7版	pot-100-15	貯水量の記載が御座いませんが企画書通りと言う認識で宜しいでしょうか。	あま	2012/10/5	2012/10/10	企画部	可	はい。その認識で問題ございません。 仕様書にも記述を追記させて頂きました。 ※企画時の分析内容等も時間の関係上、反映していない状況が御座いますがご了承願います。	第8版	pot-100-15-2	づか	#########
QA-005	CLOSE	A	機器	満水センサ	話題沸騰ポット要求仕様書	第7版	pot-110-12	満水センサのデフォルトがONの場合、常に水位異常（pot-280-11）の状態になり沸騰行為を行う事が出来ない仕様になっております。	GAKU	2012/10/5	2012/10/6	企画部	可	ご指摘ありがとうございます。 センサの故障可否判定後に「OFF」にする仕様を追加しました。仕様を追記しましたのでご確認お願いします。 メカ部/ソフト部にも連絡済み 【連絡表管理ID：20121011-01】	第8版	pot-110-12-1	たから	#########
QA-006	CLOSE	A	機器	蓋センサ	話題沸騰ポット要求仕様書	第7版	pot-110-15	蓋センサに関してデフォルト値が記載されておりません。 デフォルト値をご教授お願いします。	GAKU	2012/10/5	2012/10/6	企画部	可	ご指摘ありがとうございます。 デフォルト値は「OFF」です。 仕様を追記しましたのでご確認お願いします。 メカ部/ソフト部にも連絡済み 【連絡表管理ID：20121011-02】	第8版	pot-110-15A	たから	#########
QA-007	CLOSE	B	機器	サーミスタ	話題沸騰ポット要求仕様書	第7版	pot-110-16	サーミスタの性能について以下を教えて頂けないでようか。 ①測定単位 ②誤差範囲	あま	2012/10/5	2012/10/10	企画部	可	メカ部と調整し仕様を記載しました。 ①測定単位:0.1℃ ②誤差範囲:±2℃	第8版	pot-110-16-2 pot-110-16-3	づか	#########
QA-008	CLOSE	B	機器	ヒータ	話題沸騰ポット要求仕様書	第7版	pot-110-17	電源投入時にヒータへの電力供給はされるのでしょうか。	あま	2012/10/5	2012/10/10	企画部	否	pot-110-18のヒータ用電源の仕様を確認下さい。	-	-	づか	#########
QA-009	CLOSE	C	機器	ヒータ	話題沸騰ポット要求仕様書	第7版	pot-110-19	給水線の位置が満水センサより若干下と記載されていますが、明確な数値を教えて下さい。	さき	2012/10/5	2012/10/10	企画部	可	給水線の位置は、満水センサより1cm下になります。	第8版	pot-110-19-1	くら	#########
QA-010	CLOSE	C	機器	ポンプ	話題沸騰ポット要求仕様書	第7版	pot-110-20	ポンプの吐出量を教えて下さい。	さき	2012/10/5	2012/10/6	企画部	可	メカ部と調整し仕様を記載しました。 2.1l/min（±200ml）になります。	第8版	pot-110-20-1	くら	2012/10/7
QA-011	CLOSE	B	機器	ブザー	話題沸騰ポット要求仕様書	第7版	pot-110-22	ブザー音の周波数が〇〇KHzとなっておりますが、 仕様は確定してますでしょうか。	さき	2012/10/5	2012/10/6	企画部	可	メカ部と調整し仕様を記載しました。 0.88KHzの周波数、-40dB	第8版	pot-110-22-1	くら	2012/10/7
QA-012	OPEN	A	機器	蓋	話題沸騰ポット要求仕様書	第7版	pot-221-12	蓋が開いている状態で操作パネルの以下の表示は消えてしまうのでしょうか？ ・タイマー表示窓 ・温度表示及びモード表示	GAKU	2012/10/8	2012/10/10	企画部		仕様検討です。				
QA-013	OPEN	B	ユーザ	保温設定ボタン	話題沸騰ポット要求仕様書	第7版	pot-240-11	保温モードのデフォルト値が高温モードとなっておりますが、 メインターゲットに合わせてミルクモードをデフォルトにするべきではないでしょうか。	GAKU	2012/10/1	2012/10/5	企画部	否	コンセントに繋いだ後のデフォルト値であり、 容易に変更出来る事から前モデル同様の高温モードをデフォルト値とします。	-	-	づか	#########
QA-014	OPEN	A	ユーザ	解除ボタン	話題沸騰ポット要求仕様書	第7版	pot-250-11	コンセントに繋いだ直後は、「ロック解除」の仕様になっておりますが、安全性を重視した場合、「ロック」とした方が良いのではないでしょうか。	GAKU	2012/10/1	2012/10/5	企画部		仕様検討です。				
QA-015	OPEN	A	ユーザ	給湯ボタン	話題沸騰ポット要求仕様書	第7版	pot-260-11	仕様では、湯沸し中に給湯出来ない事になっておりますが、 ディスプレイに温度表示があり、各ユーザが求めている適温時にお湯を使える仕様の方が便利ではないでしょうか。	GAKU	2012/10/1	2012/10/5	企画部		仕様検討です。				
QA-016	CLOSE	B	ユーザ	タイマ	話題沸騰ポット要求仕様書	第7版	pot-272-11	タイマ機能にてタイプアップ後の表示についてですが、 タイムアップ後は、タイマ停止しディスプレイに0min0secと表示されると言う認識で問題ありませんでしょうか。	GAKU	2012/10/1	2012/10/5	企画部	否	はい。問題ありません。	-	-	づか	#########
QA-017	CLOSE	A	ユーザ	タイマ	話題沸騰ポット要求仕様書	第7版	pot-310	沸騰を判別する仕様に関して、サーミスタの計測値が100℃である事を条件にしておりますが、環境により100℃にならない可能性がありますが問題ありませんでようか。	GAKU	2012/10/1	2012/10/5	企画部	否	ご指摘ありがとうございます。 企画部でも同様の懸念がありましが、 前モデルのクレームに指摘事項が無い事、 使用場所等の前提条件を取扱説明書に記載する事で現状は問題無しとしております。 【懸念事項】 気圧が低い場所では100℃にならない。 気圧が高い場所では100℃で沸騰しない。 【解決策】 取扱説明書に明記する。 前モデルにてクレームが無い為、レアケースと判断	-	-	たから	#########